

**Перечень выполненных работ.  
Насосные станции**

№ п/п	Головная компания	Конечный Заказчик/ Контрагент	Наименование объекта	Наименование работ	Сроки выполнения работ
1	ГАЗПРОМНЕФТЬ	ООО "Газпромнефть - Хантос"	Западно-Зимнее НМ	Изготовление и поставка, ШМР, ПНР насосной станции совмещенной внутрипарковой перекачки нефти и внешней откачки нефти УПН	2022
2	ГАЗПРОМНЕФТЬ	ООО "Газпромнефть - Заполярье"	Песцовое НГКМ Центральный пункт сбора	Проектирование, разработка КД, изготовление и поставка, ШМР, ПНР насосной внешнего транспорта и внутренней перекачки. В составе насосной: - насосные агрегаты для внешнего транспорта - 3 шт. (производительность - 362 м³/ч, напор - 1000 м); - насосные агрегаты для внутренней перекачки - 2 шт. (производительность - 200 м³/ч, напор - 100 м); - устройство частотного регулирования привода электродвигателя на напряжение 10 кВ	2021
3	РОСНЕФТЬ	ООО "РН - Снабжение - Нефтеюганск"	КНС-3 Омбинское НГКМ	Проектирование, разработка КД, изготовление и поставка, ШМР, ПНР БКНС-240-1900-3-ХЛ В составе БКНС: - насосные агрегаты - 3 шт. (производительность - 240 м³/ч, напор - 1900 м)	2018
4	ЛУКОЙЛ	ООО "ЛУКОЙЛ - КОМИ"	Вахтовый комплекс "Северная Кожва" ТПП "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз"	Проектирование, разработка КД, изготовление и поставка, ШМР, ПНР насосной станции пожаротушения В составе насосной: - насосные агрегаты - 3 шт. (производительность - 81 м³/ч, напор - 64 м)	2018
5	РОСНЕФТЬ	ООО "РН - Снабжение - Нефтеюганск"	КНС-2 ЮСБ Средне-Балыкское НМ	Проектирование, разработка КД, изготовление и поставка, ШМР, ПНР БКНС В составе БКНС: - насосные агрегаты - 10 шт. (производительность - 720 м³/ч, напор - 1900 м)	2017
6	ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ	ПАО "Востсибнефтегаз"	Производственная площадка Юрубчено-Тохомского НГКМ	Проектирование, разработка КД, изготовление и поставка, ШМР, ПНР насосной станции технологической перекачки нефти В составе насосной: - насосные агрегаты - 2 шт. (производительность - 320 м³/ч, напор - 120 м); - насосные агрегаты - 4 шт. (производительность - 180 м³/ч, напор - 128 м)	2016
7	ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ	ПАО "Востсибнефтегаз"	Производственная площадка Юрубчено-Тохомского НГКМ	Проектирование, разработка КД, изготовление и поставка, ШМР, ПНР насосной станции внешней перекачки нефти В составе насосной: - насосные агрегаты - 4 шт. (производительность - 360 м³/ч, напор - 330 м)	2016

8	ГАЗПРОМНЕФТЬ	ООО "Газпромнефть - Ямал"	Новопортовского НГКМ Центральный пункт сбора	Разработка КД, изготовление и поставка, ШМР, ПНР насосной станции воды 1-го подъема В составе насосной: - насосные агрегаты - 3 шт. (производительность - 250 м <sup>3</sup> /ч, напор - 75 м)	2016
9	ГАЗПРОМНЕФТЬ	ООО "Газпромнефть - Ямал"	ПСП Новопортовского НГКМ	Разработка КД, изготовление и поставка, ШМР, ПНР насосной станции подпорной В составе насосной: - насосные агрегаты - 4 шт. (производительность -180 м <sup>3</sup> /ч, напор - 212 м)	2016
10	БЫКОВОГАЗ	ООО "Быковогаз"	УКПГ на Южно-Кисловском ГКМ	Проектирование, разработка КД, изготовление и поставка, ШМР, ПНР насосной станции метанола В составе насосной: - насосные агрегаты - 2 шт. (производительность -0,25 м <sup>3</sup> /ч, напор - 160 м); - насосный агрегат - 1 шт. (производительность - 25 м <sup>3</sup> /ч, напор - 60 м)	2015
11	БЫКОВОГАЗ	ООО "Быковогаз"	УКПГ на Южно-Кисловском ГКМ	Проектирование, разработка КД, изготовление и поставка, ШМР, ПНР насосной станции пропан-бутана В составе насосной: - насосные агрегаты - 2 шт. (производительность - 30 м <sup>3</sup> /ч, напор - 160 м); - насосный агрегат -1 шт. (производительность - 1 м <sup>3</sup> /ч, напор - 440 м)	2015
12	БЫКОВОГАЗ	ООО "Быковогаз"	УКПГ на Южно-Кисловском ГКМ	Проектирование, разработка КД, изготовление и поставка, ШМР, ПНР насосной станции стабильного конденсата В составе насосной: - насосный агрегат -1 шт. (производительность - 60 м <sup>3</sup> /ч, напор - 60 м); - насосный агрегат - 1 шт. (производительность - 4 м <sup>3</sup> /ч. напор - 550 м)	2015
13	БЫКОВОГАЗ	ООО "Быковогаз"	УКПГ на Южно-Кисловском ГКМ	Проектирование, разработка КД, изготовление и поставка, ШМР, ПНР насосной станции над артскважиной В составе насосной: - насосные агрегаты - 3 шт. (производительность - 6,3...10 м <sup>3</sup> /ч, напор - 80 м)	2015
14	РОСНЕФТЬ	ПАО "Востсибнефтегаз"	ПСП "Юрубчен" Юрубчено-Тохомского НГКМ	Проектирование, разработка КД, изготовление и поставка, ШМР, ПНР насосной станции технологической перекачки нефти В составе насосной: - насосные агрегаты - 6 шт. (производительность - 840 м <sup>3</sup> /ч , напор - 120/128 м)	2015

15	РОСНЕФТЬ	ПАО «Востсибнефтегаз»	ПСП "Юрубчен" Юрубчено-Тохомского НГКМ	<p>Проектирование, разработка КД, изготовление и поставка, ШМР, ПНР насосной станции внешней перекачки нефти</p> <p>В составе насосной:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- насосные агрегаты - 4 шт.</li> </ul> <p>(производительность - 945 м<sup>3</sup>/ч, напор - 378 м)</p>	2015
16	РОСНЕФТЬ	ООО "Севернефть-Уренгой"	УКПГ Западно-Ярояхинского ЛУ	<p>Проектирование, разработка КД, изготовление и поставка, ШМР, ПНР станции насосной подачи стоков на ГФУ</p> <p>В составе насосной:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- насосные агрегаты - 2 шт.</li> </ul> <p>(производительность - 10 м<sup>3</sup>/ч, напор - 50 м)</p>	2014
17	РОСНЕФТЬ	ООО "Севернефть-Уренгой"	УКПГ Западно-Ярояхинского ЛУ	<p>Проектирование, разработка КД, изготовление и поставка, ШМР, ПНР станции насосной утилизации тепла</p> <p>В составе насосной:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- насосные агрегаты - 3 шт.</li> </ul> <p>(производительность - 250 м<sup>3</sup>/ч. Напор - 80 м)</p>	2014
18	РОСНЕФТЬ	ООО "РН-Юганснефтегаз"	Приразломного НМ Опорная база промысла в районе ДНС-4	<p>Проектирование, разработка КД, изготовление и поставка, ШМР, ПНР станции насосной пожаротушения</p> <p>В составе насосной:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- насосные агрегаты - 2 шт.</li> </ul> <p>(производительность - 60 м<sup>3</sup>/ч, напор - 66 м);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- насосный агрегат - 1 шт.</li> </ul> <p>(производительность - 20 м<sup>3</sup>/ч, напор - 30 м)</p>	2014
19	КАЗМУНАЙГАЗ	АО "ОзеньМунайГаз"	НГДУ-3 ГНМ Узень	<p>Проектирование, разработка КД, изготовление и поставка, ШМР, ПНР Реконструкция системы закачки БКНС-2</p> <p>В составе БКНС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- насосные агрегаты - 6 шт.</li> </ul> <p>(производительность - 180 м<sup>3</sup>/ч, напор - 1422 м)</p>	2014
20	КАЗМУНАЙГАЗ	АО "ОзеньМунайГаз"	НГДУ-3 ГНМ Узень	<p>Проектирование, разработка КД, изготовление и поставка, ШМР, ПНР. Реконструкция системы закачки БКНС-5а</p> <p>В составе БКНС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- насосные агрегаты - 7 шт.</li> </ul> <p>(производительность 180 м<sup>3</sup>/ч, напор - 1422 м)</p>	2014
21	НОБЕЛЬ-ОЙЛ	ООО "Нобель Ойл"	Северо-Ютымский ЛУ	<p>Проектирование, разработка КД, изготовление и поставка, ШМР, ПНР технологических блоков станции насосной перекачки НПС</p> <p>В составе насосной:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- насосные агрегаты - 3 шт.</li> </ul>	2012